

# 全区 1-5 月重点项目建设及项目招引签约情况

## 一、重点项目建设情况

**2023 年省重大项目。**2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。其中实施项目 3 个，宝士曼集成电路专用设备项目已开工，迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目暂未开工。储备项目 2 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、中国中医科学院西苑医院国家医学中心项目。

**2023 年市重点项目。**2023 年我区列入市级重点项目 59 个（实施项目 50 个，储备项目 9 个），总投资 1134.8 亿元，年度计划投资 214 亿元。1-5 月完成投资 110.4 亿元，占年度计划投资的 51.6%。实施项目中计划新开工项目 26 个，1-5 月已开工 20 个，新开工项目开工率 76.9%。6 个项目未开工，其中：经开区 3 个，分别为迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目、锐正基因体内基因编辑药物项目；高新区 3 个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全球总部项目、新广益电子新建研发中心项目、杰锐思自动化设备项目。

**2023 年区重点项目。**2023 年我区排定区级重点项目 262 个，总投资 2206.5 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-5 月

完成投资 236.5 亿元，占年度计划的 45.6%。其中计划新开工项目 137 个，1-5 月已开工 87 个，新开工项目开工率 63.5%（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

**2021 年以来重点项目投产投用情况。**5 月份，全区投产投用重点项目 11 个（经开区 3 个、高新区 8 个）。

今年全区已累计投产投用重点项目 43 个（度假区 11 个、经开区 15 个、高新区 17 个），其中市重点项目 9 个（经开区 6 个、高新区 3 个）。

## **二、项目招引签约情况**

5 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 4 个，合计总投资 6 亿元，其中经开区 2 个、高新区 2 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 133 个，总投资 570.8 亿元。其中 10 亿元以上项目 24 个，包括度假区 3 个、经开区 10 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附表 3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-5 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
<b>合计</b>	<b>2206.5</b>	<b>518.5</b>	<b>236.5</b>	<b>45.6%</b>
<b>度假区</b>	<b>244.2</b>	<b>63.1</b>	<b>28.3</b>	<b>44.8%</b>
东山镇	22.1	4.8	1.4	<b>28.6%</b>
光福镇	112.8	37.2	19.7	<b>53.0%</b>
金庭镇	59.6	8.6	3.9	<b>45.6%</b>
<b>经开区</b>	<b>1188.8</b>	<b>285.1</b>	<b>136.8</b>	<b>48.0%</b>
甬直镇	403.5	60.0	32.5	<b>54.2%</b>
<b>高新区</b>	<b>486.2</b>	<b>133.3</b>	<b>63.3</b>	<b>47.5%</b>
木渎镇	276.8	66.3	33.1	<b>50.0%</b>
胥口镇	139.6	52.7	24.8	<b>47.1%</b>
临湖镇	69.8	14.3	5.3	<b>37.3%</b>
<b>教育局</b>	<b>13.9</b>	<b>7.0</b>	<b>0.02</b>	<b>0.2%</b>
<b>交通局</b>	<b>232.5</b>	<b>25.1</b>	<b>5.8</b>	<b>23.3%</b>
<b>水务局</b>	<b>41.0</b>	<b>5.0</b>	<b>2.30</b>	<b>46.0%</b>

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-5 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
<b>合计</b>	<b>262</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>63.5%</b>
<b>度假区</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>76.0%</b>
东山镇	6	4	2	50.0%
光福镇	24	14	13	92.9%
金庭镇	6	4	3	75.0%
<b>经开区</b>	<b>128</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>63.9%</b>
角直镇	23	8	7	87.5%
<b>高新区</b>	<b>75</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>67.4%</b>
木渎镇	34	19	13	68.4%
胥口镇	29	16	12	75.0%
临湖镇	12	8	4	50.0%
<b>教育局</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>交通局</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>水务局</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	5 月份签约 项目数 (个)	5 月份签约 投资额 (亿元)
合计	133	570.8	4	6
度假区	36	138	0	0
经开区	38	199.6	2	4
高新区	58	232	2	2
投促中心	15	80.2	0	0
科招中心	1	2	0	0
金控集团	3	18	0	0

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。